

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568

	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	วงเงินเบิกจ่าย 30 ก.ย. 68		ปี 2567			ปี 2568									หมายเหตุ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1,732,292,300.00	1,730,730,000.00	แผนการเบิกจ่าย	1,158,612.02	532,049.00	23,412,758.20	141,539,130.00	3,764,080.00	69,710,699.80	136,423,580.00	35,696,699.80	102,412,995.78	559,064,243.20	6,735,814.90	650,279,337.30	
		782,187,742.60	ผลการเบิกจ่าย	1,158,612.02	17,260,073.00	50,026,125.74	27,246,300.00	36,101,706.60	8,090,000.00	36,206,956.60	19,885,800.00	44,672,600.00	146,737,880.72	56,955,675.00	337,846,012.92	
		45.19%	% ที่ได้													
1. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	91,646,500.00	91,646,500.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	16,798,935.00	355,185.00	355,185.00	13,510,185.00	355,185.00	355,185.00	16,798,935.00	355,185.00	42,762,520.00	
		14,871,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	13,102,500.00	-	-	-	353,700.00	353,700.00	353,700.00	707,400.00	
		16.23%	% ที่ได้													
2. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดดัก จังหวัดราชบุรี	95,513,000.00	95,513,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	17,507,670.00	370,170.00	370,170.00	14,080,170.00	370,170.00	370,170.00	17,507,670.00	370,170.00	44,566,640.00	
		49,936,500.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	13,635,000.00	-	-	-	3,408,750.00	7,555,500.00	7,186,500.00	369,000.00	-	17,781,750.00	
		52.28%	% ที่ได้													
3. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี	135,928,000.00	135,928,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	24,976,770.00	470,520.00	470,520.00	20,075,520.00	470,520.00	470,520.00	24,976,770.00	470,520.00	63,546,340.00	
		-	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0.00%	% ที่ได้													
4. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง แห่งที่ 2	85,481,000.00	85,481,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	15,668,790.00	331,290.00	331,290.00	12,601,290.00	331,290.00	331,290.00	15,668,790.00	331,290.00	39,885,680.00	
		23,357,025.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	12,217,500.00	-	-	-	658,800.00	329,400.00	329,400.00	3,383,775.00	6,438,150.00
		27.32%	% ที่ได้													
5. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	78,584,000.00	78,584,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	14,404,560.00	304,560.00	304,560.00	11,584,560.00	304,560.00	304,560.00	14,404,560.00	304,560.00	36,667,520.00	หมายเหตุ : มีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จากพื้นที่ป่าโมกเป็น พื้นที่ลำโพแห่งที่ 2
		-	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	11,212,500.00	-	-	-	-	-	-	-	11,212,500.00	
		0.00%	% ที่ได้													
5.1 โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 2	80,146,300.00	-	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หมายเหตุ : เป็นรายการใหม่ได้รับอนุมัติ เมื่อ ก.ย. 68
		-	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% ที่ได้													
6. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	84,540,500.00	84,540,500.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	15,496,395.00	327,645.00	327,645.00	12,462,645.00	327,645.00	327,645.00	15,496,395.00	327,645.00	39,446,840.00	
		54,546,300.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	12,090,000.00	-	-	3,022,500.00	6,370,800.00	10,602,300.00	11,206,800.00	325,800.00	-	10,928,100.00	
		64.52%	% ที่ได้													
7. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	104,000,000.00	104,000,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	19,110,000.00	360,000.00	360,000.00	15,360,000.00	360,000.00	360,000.00	19,110,000.00	360,000.00	48,620,000.00	
		54,439,200.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	14,940,000.00	-	-	4,093,200.00	358,200.00	7,828,200.00	-	7,828,200.00	19,391,400.00	
		52.35%	% ที่ได้													
8. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	92,169,000.00	92,169,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	16,894,710.00	357,210.00	357,210.00	13,587,210.00	357,210.00	357,210.00	16,894,710.00	357,210.00	43,006,320.00	
		64,690,500.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	13,170,000.00	-	-	3,292,500.00	6,585,000.00	711,000.00	16,818,000.00	355,500.00	6,585,000.00	17,173,500.00	
		70.19%	% ที่ได้													
9. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	95,680,000.00	95,680,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,000,000.00	551,448.00	26,128,552.00	
		-	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0.00%	% ที่ได้													
10. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองมวกดาบ จังหวัดระยอง	181,746,000.00	181,746,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,700,000.00	766,098.90	49,279,901.10	
		129,951,660.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,951,660.00	
		71.50%	% ที่ได้													
11. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	54,080,000.00	54,080,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000,000.00	389,376.00	14,690,624.00	
		38,805,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,805,000.00	-	
		71.75%	% ที่ได้													
12. โครงการก่อสร้างและควบคุมงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี	38,272,000.00	38,272,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,600,000.00	688,896.00	9,983,104.00	
		-	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0.00%	% ที่ได้													
13. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	83,200,000.00	83,200,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000.00	599,040.00	22,600,960.00	
		30,262,992.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,262,992.00	-	-	
		36.37%	% ที่ได้													
14. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	54,080,000.00	54,080,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000,000.00	389,376.00	14,690,624.00	
		44,591,250.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,775,000.00	-	5,816,250.00	
		82.45%	% ที่ได้													
15. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	158,642,400.00	158,642,400.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	4,492,500.00	268,800.00	475,000.00	34,076,500.00	22,876,000.00	475,000.00	34,076,500.00	30,343,000.00	475,000.00	31,084,100.00	
		42,637,800.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	268,800.00	-	950,000.00	4,967,500.00	-	950,000.00	11,675,500.00	-	23,826,000.00	
		26.88%	% ที่ได้													
16. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง	119,710,500.00	119,710,500.00	แผนการเบิกจ่าย	-	281,300.00	928,209.20	412,500.00	412,500.00	32,757,619.80	286,000.00	32,345,119.80	-	21,563,413.20	-	30,723,838.00	
		56,641,542.20	ผลการเบิกจ่าย	-	281,300.00	515,709.20	825,000.00	10,781,706.60	825,000.00	10,781,706.60	-	-	-	-	32,631,119.80	
		47.32%	% ที่ได้													
17. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1	157,785,900.00	157,785,900.00	แผนการเบิกจ่าย	992,583.02	-	-	-	-	-	-	-	65,459,915.78	-	-	91,333,401.20	
		157,785,892.40	ผลการเบิกจ่าย	992,583.02	-	9,351,416.54	-	-	-	-	-	-	64,290,988.72	-	83,150,904.12	
		100.00%	% ที่ได้													
18. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	1,929,900.00	1,929,900.00	แผนการเบิกจ่าย	166,029.00	250,749.00	250,749.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,262,373.00	
		1,929,806.00	ผลการเบิกจ่าย	166,029.00	501,498.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,262,279.00	
		100.00%	% ที่ได้													
19. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	17,741,300.00	17,741,300.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	17,741,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		17,741,275.00	ผลการเบิกจ่าย	-	16,477,275.00	1,264,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		100.00%	% ที่ได้													