

# องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสียเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

## วิสัยทัศน์

บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี ๒๕๖๙

## ค่านิยมองค์กร

มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่

## พันธกิจ

- ๑) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
- ๒) การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย
- ๓) บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

## เป้าประสงค์รวม

- ๑) น้ำเสียได้รับการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ๔๐๐.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
  - ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ๗๖.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (ดำเนินงาน)
  - ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๗๘.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (ดำเนินงาน)
  - ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๘๐.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
  - ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๘๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
  - ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ๘๔.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
- ๒) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการน้ำเสียต่อภาคีเครือข่าย การพัฒนา
- ๓) เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่อย่างบูรณาการ

## การดำเนินงานปัจจุบัน

- ๑) ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว ๑๕ ปี จำนวน ๒๖ พื้นที่ ดังนี้
  - ๑.ท.ม.พะเยา จ.พะเยา
  - ๒.ท.น.ลำปาง จ.ลำปาง
  - ๓.ท.น.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  - ๔.ท.น.แม่สอด จ.ตาก
  - ๕.ท.ม.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  - ๖.ท.ม.กระบี่ จ.กระบี่
  - ๗.ท.น.สงขลา จ.สงขลา
  - ๘.ท.ม.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  - ๙.ท.ต.บางเสร่ จ.ชลบุรี
  - ๑๐.ท.ต.บ้านแพ้ว จ.ระยอง
  - ๑๑.ท.น.อุดรธานี จ.อุดรธานี
  - ๑๒.ท.ม.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
  - ๑๓.ท.ม.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
  - ๑๔.ท.ม.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
  - ๑๕.ท.ม.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  - ๑๖.ท.น.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  - ๑๗.ท.ม.แสนสุข (พื้นที่ด้านใต้) จ.ชลบุรี
  - ๑๘.ท.ม.แสนสุข (พื้นที่ด้านเหนือ) จ.ชลบุรี
  - ๑๙.ท.ม.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  - ๒๐.ท.ม.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
  - ๒๑.ท.ม.มาบตาพุด จ.ระยอง
  - ๒๒.ท.ม.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
  - ๒๓.ท.น.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
  - ๒๔.ท.ม.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
  - ๒๕.ท.ม.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
  - ๒๖.ท.ม.ชะอำ จ.เพชรบุรีปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้สะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เท่ากับ ๗๙.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร

- ๒) ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก รวม ๒๔ พื้นที่

๒.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ จำนวน ๑๗ พื้นที่ ดังนี้

- ๑.ท.ต.บางปลา จ.สมุทรสาคร
- ๒.ท.ต.นครชัยศรี จ.นครปฐม
- ๓.ท.ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร
- ๔.ท.ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
- ๕.ท.ม.ไร่เชิง จ.นครปฐม
- ๖.ท.ต.บางเลน จ.นครปฐม
- ๗.อบต.สามควายเผือก จ.นครปฐม
- ๘.ท.ต.วิเชียร จ.ภูเก็ต
- ๙.ท.ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต
- ๑๐.ท.ต.พรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช
- ๑๑.ท.ต.ปากน้ำปรมาณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
- ๑๒.อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
- ๑๓.ท.น.ระยอง จ.ระยอง
- ๑๔.อบต.กมลา จ.ภูเก็ต
- ๑๕.ท.ต.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- ๑๖.ท.ม.สามพราน จ.นครปฐม
- ๑๗.ท.ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต

๒.๒ โครงการพระราชดำริ จำนวน ๗ พื้นที่

- ๑.ท.ม.ปากพอง จ.นครศรีธรรมราช (๒ แห่ง)
- ๒.ท.ต.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช (๒ แห่ง)
- ๓.อบต.ทุ่งล่อง จ.นครศรีธรรมราช (๑ แห่ง)
- ๔.ท.ต.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (๑ แห่ง)
- ๕.อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี (๑ แห่ง)

ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้สะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เท่ากับ ๑.๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

๓) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นั้น ได้นำกลับมาใช้ในด้านเกษตรกรรมในพื้นที่รอบบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย และนำมาใช้ในโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย โดยปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เท่ากับ ๗.๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เท่ากับ ๗.๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร

๔) ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนี้

- ๑.โครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิคการบำบัดน้ำเสียให้แก่ท้องถิ่นในประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ระหว่าง Bureau of Public Sewerage Work, Saitama Prefectural Government ของประเทศญี่ปุ่น
- ๒.โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit : GIZ GmbH)
- ๓.โครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการ Wastewater Management Master Plan in Eastern Region of Thailand ในการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 2560 (เพื่อใช้ประเมินผล TRIS)

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561

ปีงบประมาณ - รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา	วงเงินเบิกจ่าย 30-ก.ย.-61		5,901,730				7,488,094.40				- 5,753,920.00				- 66,000.00				4,233,555			5,901,730			รวม กันเหมือนปี
					ปี 2560				ปี 2561				ปี 2561				ปี 2561				กันเหมือนปี						
					ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4				กันเหมือนปี						
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
<b>ยอดรวมเงินทั้งหมด</b>	<b>317,497,426.50</b>	<b>313,863,376.50</b>	<b>221,729,313.30</b>	<b>แผนการเบิกจ่าย</b>	<b>2,713,500.00</b>	<b>19,434,520.00</b>	<b>45,330,835.00</b>	<b>67,478,855.00</b>	<b>24,996,640.00</b>	<b>30,087,701.50</b>	<b>34,823,990.00</b>	<b>89,908,331.50</b>	<b>8,601,000.00</b>	<b>11,113,500.00</b>	<b>8,867,751.00</b>	<b>28,582,251.00</b>	<b>11,113,500.00</b>	<b>3,187,500.00</b>	<b>21,458,875.80</b>	<b>35,759,875.80</b>	<b>58,285,208.00</b>	<b>20,593,502.00</b>	<b>13,255,353.20</b>	<b>92,134,063.20</b>			
<b>(เงินงบประมาณ + เงินรายได้)</b>			<b>227,631,042.90</b>	<b>ผลการเบิกจ่าย</b>	<b>6,289,020.00</b>	<b>5,051,750.00</b>	<b>63,626,179.40</b>	<b>74,966,949.40</b>	<b>9,044,340.00</b>	<b>34,519,371.50</b>	<b>40,590,700.00</b>	<b>84,154,411.50</b>	<b>-</b>	<b>12,073,500.00</b>	<b>16,442,751.00</b>	<b>28,516,251.00</b>	<b>11,514,680.00</b>	<b>6,531,000.00</b>	<b>21,947,751.00</b>	<b>39,993,431.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
			<b>102.66</b>	<b>% ที่ได้</b>	<b>111.10</b>				<b>93.60</b>				<b>99.77</b>				<b>111.84</b>			<b>-</b>							
<b>ยอดรวมเงินงบประมาณ</b>	<b>315,759,186.50</b>	<b>312,125,136.50</b>	<b>220,559,188.50</b>	<b>แผนการเบิกจ่าย</b>	<b>2,713,500.00</b>	<b>18,474,520.00</b>	<b>45,330,835.00</b>	<b>66,518,855.00</b>	<b>24,996,640.00</b>	<b>30,087,701.50</b>	<b>34,823,990.00</b>	<b>89,908,331.50</b>	<b>8,601,000.00</b>	<b>11,113,500.00</b>	<b>8,867,751.00</b>	<b>28,582,251.00</b>	<b>11,113,500.00</b>	<b>3,187,500.00</b>	<b>21,248,751.00</b>	<b>35,549,751.00</b>	<b>57,935,000.00</b>	<b>20,593,502.00</b>	<b>13,037,446.00</b>	<b>91,565,948.00</b>			
<b>ปี 61 + 60</b>			<b>226,671,042.90</b>	<b>ผลการเบิกจ่าย</b>	<b>6,289,020.00</b>	<b>5,051,750.00</b>	<b>62,726,179.40</b>	<b>74,066,949.40</b>	<b>8,984,340.00</b>	<b>34,519,371.50</b>	<b>40,590,700.00</b>	<b>84,094,411.50</b>	<b>-</b>	<b>12,073,500.00</b>	<b>16,442,751.00</b>	<b>28,516,251.00</b>	<b>11,514,680.00</b>	<b>6,531,000.00</b>	<b>21,947,751.00</b>	<b>39,993,431.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
			<b>102.77</b>	<b>% ที่ได้</b>	<b>111.35</b>				<b>93.53</b>				<b>99.77</b>				<b>112.50</b>			<b>-</b>							
<b>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</b>	<b>215,076,000.00</b>	<b>211,441,950.00</b>	<b>119,876,002.00</b>	<b>แผนการเบิกจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,227,000.00</b>	<b>22,227,000.00</b>	<b>-</b>	<b>17,326,750.00</b>	<b>16,190,250.00</b>	<b>33,517,000.00</b>	<b>8,601,000.00</b>	<b>11,113,500.00</b>	<b>8,867,751.00</b>	<b>28,582,251.00</b>	<b>11,113,500.00</b>	<b>3,187,500.00</b>	<b>21,248,751.00</b>	<b>35,549,751.00</b>	<b>57,935,000.00</b>	<b>20,593,502.00</b>	<b>13,037,446.00</b>	<b>91,565,948.00</b>			
			<b>128,981,002.00</b>	<b>ผลเบิกจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,227,000.00</b>	<b>22,227,000.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>13,210,500.00</b>	<b>27,947,500.00</b>	<b>42,118,000.00</b>	<b>-</b>	<b>12,073,500.00</b>	<b>16,442,751.00</b>	<b>28,516,251.00</b>	<b>7,641,000.00</b>	<b>6,531,000.00</b>	<b>21,947,751.00</b>	<b>36,119,751.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	<b>59.97</b>	<b>61.00</b>	<b>107.60</b>	<b>% ที่ได้</b>	<b>100.00</b>				<b>125.66</b>				<b>99.77</b>				<b>101.60</b>			<b>-</b>							
1. โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 1 โครงการ	2,400,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	2,380,000.00	-	2,380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2,380,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	2,380,000.00	2,380,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			100.00	% ที่ได้																-							
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 1 ระบบ	1,500,000.00	1,481,950.00	533,502.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,751.00	266,751.00	-	-	266,751.00	266,751.00	-	533,502.00	414,946.00	948,448.00			
			533,502.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,751.00	266,751.00	-	-	266,751.00	266,751.00	-	-	-	-			
			100.00	% ที่ได้																	-						
3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	60,000,000.00	59,400,000.00	13,365,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	8,910,000.00	-	8,910,000.00	-	-	-	-	-	2,227,500.00	2,227,500.00	4,455,000.00	15,592,500.00	17,820,000.00	12,622,500.00	46,035,000.00			
			8,910,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	8,910,000.00	-	8,910,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			66.67	% ที่ได้																	-						
4. ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	37,794,000.00	37,080,000.00	27,810,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	5,562,000.00	5,562,000.00	-	1,510,500.00	4,051,500.00	5,562,000.00	2,781,000.00	2,781,000.00	2,781,000.00	8,343,000.00	2,781,000.00	240,000.00	5,322,000.00	8,343,000.00	8,710,000.00	560,000.00	-	9,270,000.00			
			28,050,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	5,562,000.00	5,562,000.00	240,000.00	1,510,500.00	6,592,500.00	8,343,000.00	-	3,021,000.00	2,781,000.00	5,802,000.00	2,541,000.00	3,021,000.00	2,781,000.00	8,343,000.00	-	-	-	-			
			100.86	% ที่ได้																	-						
1. ค่าก่อสร้าง	34,594,000.00	33,880,000.00	25,410,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	5,082,000.00	5,082,000.00	-	1,270,500.00	3,811,500.00	5,082,000.00	2,541,000.00	2,541,000.00	2,541,000.00	7,623,000.00	2,541,000.00	-	5,082,000.00	7,623,000.00	8,470,000.00	-	-	8,470,000.00			
			25,410,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	5,082,000.00	5,082,000.00	-	1,270,500.00	6,352,500.00	7,623,000.00	-	2,541,000.00	2,541,000.00	5,082,000.00	2,541,000.00	2,541,000.00	2,541,000.00	7,623,000.00	-	-	-	-			
			100.00	% ที่ได้																	-						
2. ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,200,000.00	3,200,000.00	2,400,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	480,000.00	480,000.00	-	240,000.00	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	240,000.00	560,000.00	-	800,000.00			
			2,640,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	480,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	-	480,000.00	240,000.00	720,000.00	-	480,000.00	240,000.00	720,000.00	-	-	-	-			
			110.00	% ที่ได้																	-						
5. ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำปราม จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	37,794,000.00	37,200,000.00	27,900,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	5,580,000.00	5,580,000.00	-	1,515,000.00	4,065,000.00	5,580,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	8,370,000.00	2,790,000.00	240,000.00	5,340,000.00	8,370,000.00	8,740,000.00	560,000.00	-	9,300,000.00			
			30,690,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	5,580,000.00	5,580,000.00	240,000.00	1,515,000.00	6,615,000.00	8,370,000.00	-	3,030,000.00	5,340,000.00	8,370,000.00	2,550,000.00	480,000.00	5,340,000.00	8,370,000.00	-	-	-	-			
			100.00	% ที่ได้																	-						
1. ค่าก่อสร้าง	34,594,000.00	34,000,000.00	25,500,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	5,100,000.00	5,100,000.00	-	1,275,000.00	3,825,000.00	5,100,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	7,650,000.00	2,550,000.00	-	5,100,000.00	7,650,000.00	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00			
			28,050,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	5,100,000.00	5,100,000.00	-	1,275,000.00	6,375,000.00	7,650,000.00	-	2,550,000.00	5,100,000.00	7,650,000.00	2,550,000.00	-	5,100,000.00	7,650,000.00	-	-	-	-			
			110.00	% ที่ได้																	-						
2. ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,200,000.00	3,200,000.00	2,400,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	480,000.00	480,000.00	-	240,000.00	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	240,000.00	560,000.00	-	800,000.00			
			2,640,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	480,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	-	480,000.00	240,000.00	720,000.00	-	480,000.00	240,000.00	720,000.00	-	-	-	-			
			110.00	% ที่ได้																	-						
6. ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลธราวุฒ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	37,794,000.00	37,200,000.00	27,900,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	5,580,000.00	5,580,000.00	-	1,515,000.00	4,065,000.00	5,580,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	8,370,000.00	2,790,000.00	240,000.00	5,340,000.00	8,370,000.00	8,740,000.00	560,000.00	-	9,300,000.00			
			28,140,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	5,580,000.00	5,580,000.00	240,000.00	1,275,000.00	6,855,000.00	8,370,000.00	-	3,030,000.00	2,790,000.00	5,820,000.00	2,550,000.00	2,790,000.00	3,030,000.00	8,370,000.00	-	-	-	-			
			100.86	% ที่ได้																	-						
1. ค่าก่อสร้าง	34,594,000.00	34,000,000.00	25,500,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	5,100,000.00	5,100,000.00	-	1,275,000.00	3,825,000.00	5,100,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	7,650,000.00	2,550,000.00	-	5,100,000.00	7,650,000.00	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00			
			25,500,000.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	5,100,000.00	5,100,000.00	-	1,275,000.00	6,375,000.00	7,650,000.00	-	2,550,000.00	5,100,000.00	7,650,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	7,650,000.00	-	-	-	-			
			100.00	% ที่ได้																	-						
2. ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,200,000.00	3,200,000.00	2,400,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	480,000.00	480,000.00	-	240,000.00	240,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00	240,000.00	560,000.00	-	800,000.00			
			2,640,0																								

ปีงบประมาณ - รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วงเงินสัญญา	วงเงินเบิกจ่าย 30-ก.ย.-61		ปี 2560				ปี 2561				กันยายนปี				รวมกันเหนือปี							
					ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4						
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
					% ที่ได้				%				%					%				%		
			97.03	% ที่ได้	117.04				74.44															
1. โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ 1 โครงการ	1,868,800.00	1,868,800.00	1,868,800.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	525,600.00	788,400.00	554,800.00	1,868,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	525,600.00	525,600.00	-	-	1,343,200.00	1,343,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			100.00	% ที่ได้																				
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	4,500,000.00	4,500,000.00	9,000,000.00	5,400,000.00	6,300,000.00	11,300,000.00	23,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	14,400,000.00	14,400,000.00	-	6,300,000.00	11,300,000.00	17,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			100.00	% ที่ได้																				
3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	24,210,500.00	24,210,500.00	24,210,500.00	แผนการเบิกจ่าย	-	5,810,520.00	-	5,810,520.00	11,621,040.00	-	6,778,940.00	18,399,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	5,810,520.00	-	5,810,520.00	11,621,040.00	-	5,810,520.00	-	5,810,520.00	-	-	-	-	-	3,873,680.00	-	-	3,873,680.00	-		
			88.00	% ที่ได้																				
4. ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก อบต.สามัคคี อำเภอนครปฐม 1 แห่ง	5,610,000.00	5,610,000.00	5,610,000.00	แผนการเบิกจ่าย	239,250.00	5,370,750.00	-	5,610,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	239,250.00	5,051,750.00	319,000.00	5,610,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			100.00	% ที่ได้																				
1. ค่าก่อสร้าง	4,812,500.00	4,812,500.00	4,812,500.00	แผนการเบิกจ่าย	-	4,812,500.00	-	4,812,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	4,812,500.00	-	4,812,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			100.00	% ที่ได้																				
2. ค่าจ้างที่ปรึกษา	797,500.00	797,500.00	797,500.00	แผนการเบิกจ่าย	239,250.00	558,250.00	-	797,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	239,250.00	239,250.00	319,000.00	797,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			100.00	% ที่ได้																				
5. ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลวิเศษ จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	12,717,500.00	12,717,500.00	12,717,500.00	แผนการเบิกจ่าย	2,474,250.00	2,793,250.00	-	5,267,500.00	7,450,000.00	-	-	7,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	239,250.00	-	12,478,250.00	12,717,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			100.00	% ที่ได้																				
1. ค่าก่อสร้าง	11,920,000.00	11,920,000.00	11,920,000.00	แผนการเบิกจ่าย	2,235,000.00	2,235,000.00	-	4,470,000.00	7,450,000.00	-	-	7,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	11,920,000.00	11,920,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	% ที่ได้																				
2. ค่าจ้างที่ปรึกษา	797,500.00	797,500.00	797,500.00	แผนการเบิกจ่าย	239,250.00	558,250.00	-	797,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	239,250.00	-	558,250.00	797,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	% ที่ได้																				
6. ค่าจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ	5,672,551.50	5,672,551.50	5,672,551.50	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	5,672,551.50	-	5,672,551.50	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	5,672,551.50	-	5,672,551.50	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	% ที่ได้																				
7. ค่าจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง 1 โครงการ	3,395,580.00	3,395,580.00	3,395,580.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	3,395,580.00	3,395,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	3,307,694.40	3,307,694.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			97.41	% ที่ได้																				
8. ค่าจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 1 โครงการ	2,661,945.00	2,661,945.00	2,661,945.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	2,661,945.00	2,661,945.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,661,945.00	2,661,945.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	% ที่ได้																				
9. ค่าจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1 โครงการ	8,024,340.00	8,024,340.00	8,024,340.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	8,024,340.00	8,024,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	8,024,340.00	-	-	8,024,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	% ที่ได้																				
10. ค่าจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ	3,525,800.00	3,525,800.00	3,525,800.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	3,525,800.00	3,525,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	3,525,800.00	-	3,525,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	% ที่ได้																				
11. ค่าจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 โครงการ	996,170.00	996,170.00	996,170.00	แผนการเบิกจ่าย	-	-	996,170.00	996,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	996,170.00	996,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	% ที่ได้																				
<b>ยอดรวมเงินออกงบประมาณ</b>	<b>1,738,240.00</b>	<b>1,738,240.00</b>	<b>1,170,124.80</b>	<b>แผนการเบิกจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>960,000.00</b>	<b>-</b>	<b>960,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210,124.80</b>	<b>210,124.80</b>	<b>350,208.00</b>	<b>-</b>	<b>217,907.20</b>	<b>568,115.20</b>			
		<b>960,000.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>ผลการเบิกจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
		<b>55.23</b>	<b>82.04</b>	<b>% ที่ได้</b>																				
<b>เงินรายได้</b>	<b>1,738,240.00</b>	<b>1,738,240.00</b>	<b>1,170,124.80</b>	<b>แผนการเบิกจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>960,000.00</b>	<b>-</b>	<b>960,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210,124.80</b>	<b>210,124.80</b>	<b>350,208.00</b>	<b>-</b>	<b>217,907.20</b>	<b>568,115.20</b>			
		<b>960,000.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>ผลเบิกจ่าย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
		<b>55.23</b>	<b>82.04</b>	<b>% ที่ได้</b>																				
1. การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 1 ระบบ	778,240.00	778,240.00	210,124.80	แผนการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,124.80	210,124.80	350,208.00	-	217,907.20	568,115.20			
			-	ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			-	% ที่ได้																				
2. การพัฒนาระบบการรายงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการน้ำเสีย 1 โครงการ	960,000.00	960,000.00	960,000.00	แผนการเบิกจ่าย	-	960,000.00	-	960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	ผลการเบิกจ่าย	-	-	900,000.00	900,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
			100.00	% ที่ได้																				