

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การกระจายน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗				ผลต่าง (ผลงาน - แผนงาน)	ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ				
				สถานะการดำเนินงาน			รายละเอียดผลการดำเนินงาน		หน่วยนับ	แผนงาน	ผลงาน			แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
				๑	๒	๓											
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถก่อสร้างและการลงทุน	กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เพิ่มการก่อสร้างและประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย	๑. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณโรงเรียนวัดนาคาวรี เทศบาลเมืองปากพอง ตำบลปากพอง อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน	จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบ ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจำนวน ๑ แห่ง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ ๙๔.๕๖	ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๙๔.๕๖	-๕.๔๔	๒๒.๐๑	-	๐.๐๐%	ปัญหาและอุปสรรค เกิดภัยพิบัติโคลนดิน (อุทกภัย) ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ ๗๑/๒๕๖๗ ซึ่งไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้เป็นเวลา ๕๕ วัน แนวทางการแก้ไข ๑. เพิ่มระยะเวลาในการดำเนินงาน ที่ไม่เวลากลางวันและกลางคืน โดยในช่วงเวลากลางคืนให้ดำเนินการในส่วนที่มีความปลอดภัยในการทำงานและไม่รบกวนการใช้ชีวิตของประชาชน ๒. เพิ่มจำนวนกำลังพลในการดำเนินงานในแต่ละส่วนงาน	ผวค./กทศ.	
		๒. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ผูกพันงบประมาณ ๓ ปี : ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘)	จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบ ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจำนวน ๑ แห่ง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ ๑๕.๗๘	ร้อยละ	๙.๕๒	๑๕.๗๘	๖.๓๖	๙๘.๑๙	๕๘.๓๘	๕๙.๔๖%	ไม่มี	ผวค./กทศ.	
		๓. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพัน ๓ ปี : ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘)	จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบ ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจำนวน ๑ แห่ง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ ๒๑.๕๕	ร้อยละ	๑๕.๔๐	๒๑.๕๕	๖.๑๕	๘๑.๑๘	๔๕.๑๙	๕๕.๖๗%	ไม่มี	ผวค./กทศ.	
		๔. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพัน ๔ ปี : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)	จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบ ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจำนวน ๑ แห่ง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ ๖๗.๒๖	ร้อยละ	๘๗.๕๒	๖๗.๒๖	-๒๐.๒๖	๑๘.๘๘	๑๔.๐๒	๗๓.๘๗%	ปัญหาและอุปสรรค เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งใช้เวลา ๘ เดือน สามารถดำเนินการได้ต่อในช่วงเดือน ก.พ. ๖๗ แนวทางการแก้ไข ๑. กำลังเร่งประสานงานนำเข้าเครื่องจักรมาในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป	ผวค./กทศ.	
		๕. โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวม่วง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพัน ๕ ปี : ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗)	จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบ ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจำนวน ๑ แห่ง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ ๙๖.๗๗	ร้อยละ	๙๕.๘๔	๙๖.๗๗	๐.๙๓	๑๑๗.๑๒	๖๒.๙๓	๙๓.๗๓%	ไม่มี	ผวค./กทศ.	
		๖. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพัน ๔ ปี : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)	จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบ ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจำนวน ๑ แห่ง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ ๘๒.๓๐	ร้อยละ	๘๓.๖๔	๘๒.๓๐	-๑.๓๔	๓๘.๒๐	๓๓.๘๖	๘๘.๘๒%	ปัญหาและอุปสรรค โครงการก่อสร้างของหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของระบบรวบรวมน้ำเสีย ทำให้ไม่สามารถถอดตะกอนในท่อรวบรวมน้ำเสีย และก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อน แนวทางการแก้ไข ๑. เพิ่มระยะเวลาในการดำเนินงาน ที่ไม่เวลากลางวันและกลางคืน โดยในช่วงเวลากลางคืนให้ดำเนินการในส่วนที่มีความปลอดภัยในการทำงานและไม่รบกวนการใช้ชีวิตของประชาชน ๒. เพิ่มจำนวนกำลังพลในการดำเนินงานในแต่ละส่วนงาน ๓. ให้ดำเนินการในส่วนที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในระยะเวลาเดียวกัน	ผวค./กทศ.	
		๗. โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระยะที่ ๑ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (ผูกพัน ๔ ปี : ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗)	จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ผ่านการทดสอบระบบ ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วจำนวน ๑ แห่ง	-	✓	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ร้อยละ ๗๙.๙๔	ร้อยละ	๘๒.๙๒	๗๙.๙๔	-๒.๙๓	๖๕.๔๖	๖๕.๔๖	๑๐๐.๐๐%	ปัญหาและอุปสรรค ประชาชนคัดค้านการก่อสร้างฝายค้ำน้ำเสียบริเวณสถานีสูบน้ำเสีย PS.๑ และบริเวณสถานีสูบน้ำเสีย PS.๓ แนวทางการแก้ไข เจรจาและสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่	ผวค./กทศ.	
		๘. โครงการการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำที่เข้าสู่ระบบ ๑๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร	-	✓	-	การรวบรวมและบำบัดน้ำเสียได้คุณภาพตามมาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ - ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๔.๑๗ ล้าน ลบ.ม. - ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๕.๒๒ ล้าน ลบ.ม. รวมสะสม จำนวน ๓๓.๓๙ ล้าน ลบ.ม.	ล้านลูกบาศก์เมตร	๔๔.๑๘	๓๓.๓๙	-๑๐.๗๙	๖๐.๐๐	๑๔.๒๘	๒๓.๘๑%	ปัญหาและอุปสรรค เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๗ สสจ.สงขลา ได้แจ้งว่า บ้านหลังหนึ่งเกิดการหลุดค้ำน้ำเหตุเกิดจากท่อสูบน้ำเสียบริเวณชุมชนบาลาเซาะห์แตกชำรุด มีรอยร้าวจนน้ำ จนทำให้พื้นดินใต้บ้านเกิดโพรงเป็นเหตุให้บ้านเกิดการทรุดตัว ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น สสจ. จึงมีความจำเป็นต้องหยุดสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบฯ จนกว่าจะซ่อมแซมท่อรวบรวมน้ำเสียแล้วเสร็จ แนวทางการแก้ไข เร่งดำเนินการซ่อมแซมท่อสูบน้ำเสียโดยด่วน	ผจส.๑/กปง.๑, ผจส.๒/กปง.๒	
		๙. การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) การก่อสร้าง ฟันฟู้ และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสำเร็จของการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อปท. จำนวน ๑๐ แห่ง	-	✓	-	การดำเนินงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อปท. - ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔ อปท. - ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ อปท. ดังนี้ ๑. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. เทศบาลตำบลท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๓. เทศบาลตำบลพิบูลย์ธานี จังหวัดสกลนคร รวมสะสม จำนวน ๗ อปท.	แห่ง	๗.๐๐	๗.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ไม่มี	ผวค./กทศ.
	กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน	-	-	-	อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลร่วมกับ อปท. เป้าหมาย	แห่ง	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ปัญหาและอุปสรรค อปท. ไม่มีพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก	ผพอ./กทศ.		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านการจัดการน้ำเสียกับลูกค้า	๑๐. การให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย	มีการให้คำปรึกษาด้านการจัดการน้ำเสีย ๕ แห่ง	-	✓	-	ออน. ได้ดำเนินการประสานงานและติดตามแบบสอบถามความร่วมมือนางวิชาการ จำนวน ๖ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ๑. เทศบาลตำบลอุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ๔. เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๕. เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ๖. เทศบาลตำบลบ้านใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แห่ง	๖.๐๐	๖.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	ไม่มี	ผวค./กทศ.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การกิจการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗					ผลต่าง (ผลงาน - แผนงาน)	ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ		
				สถานะการดำเนินงาน			หน่วยนับ	แผนงาน		ผลงาน	แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย			ร้อยละ	
				๑	๒	๓										
	กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า	๑๑. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีแผนงานบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑ แผนงาน	-	✓	-	คณะทำงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SCM) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลและทบทวนเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา เพื่อจะนำไปปรับปรุงแผนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป	ร้อยละ	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	คณะทำงานฯ (SCM)
		๑๒. การประชาสัมพันธ์การให้บริการบำบัดน้ำเสีย	มีโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ๑ โครงการ	-	✓	-	ออก คลองพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียหรือแจกของที่ระลึก จำนวน ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ ๑. เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ๒. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓. เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	ร้อยละ	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ผบ.จ./กฟ.
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาวัฒนธรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาองค์กรความรู้และนวัตกรรมขององค์กร	๑๓. การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ (KM) องค์กร	มีการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร จำนวน ๑๐ องค์ความรู้	-	✓	-	ออก ได้ดำเนินการ ดังนี้ - ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของ องค์การกิจการน้ำเสีย ในรูปแบบการเข้าร่วมรับฟังทางออนไลน์ และออนไลน์ - ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ - ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนเปิดเครื่องจักรอุปกรณ์ใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียของ อจน. ในรูปแบบ Clip VDO - ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ และ Clip VDO - ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๗) ในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการและเอกสารแบบฟอร์ม - ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Idoxcons สำหรับผู้บริหารและพนักงาน อจน. ในรูปแบบเชิงอบรม	ร้อยละ	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ผอ.ท./กส.ป.
		๑๔. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	มีการพัฒนาวัฒนธรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ๒ วัฒนธรรม	-	✓	-	ออก. อยู่ระหว่างกิจกรรม WMA Show Case ๒๐๒๔ ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมองค์กร (ปัจจุบันได้อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการอยู่ และสิ้นสุดโครงการ ส.ค. ๖๗)	ร้อยละ	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ผอ.ท./ผอ./ะระทำงานฯ/กส.ป.
	กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย	๑๕. การพัฒนาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศขององค์การกิจการน้ำเสีย	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ๓ ระบบ	-	✓	-	ออก. ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการจัดหาระบบบริการฟีดดู ๒. โครงการจัดหารูปการสารสนเทศ ๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม กส.ป. จะได้จัดหาระบบสารสนเทศอื่นมาใช้งานเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ระบบ GPPC ๒. ระบบ idoxcons (เวอร์ชันใหม่) ๓. ระบบ Google Form ๔. ระบบ Google Studio	ร้อยละ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ผอ.ท./กส.ป.
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ วิจัยและพัฒนา	กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร	๑๖. การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ	มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการ ๒ ฉบับ	-	✓	-	ออก. อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ผจส.๑/ผจส.๒/ผอ.ท./กปจ.๑/กปจ.๒/กน.ผ.
	กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเสียตามหลักเศรษฐกิจแบบองค์รวม	๑๗. การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเสีย	การใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ แห่ง	-	✓	-	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานทดแทน (Solar cell) แล้วเสร็จจำนวน ๒ แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล	ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ผจส.๑/กปจ.๑, ผจส.๒/กปจ.๒
		๑๘. การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์การกิจการน้ำเสีย	มีการทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จำนวน ๑ แผนงาน	-	✓	-	มีการทบทวนแผนประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จำนวน ๑ แผนงาน เสนอ ผอ.อจน. อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗	ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ผจส.๑/ผจส.๒/ผอ.ท./กปจ.๑/กปจ.๒/กน.ผ.
		๑๙. การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	องค์กรมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ๕๒๖,๒๕๕ ลูกบาศก์เมตรต่อปี	-	✓	-	องค์กรมีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ๒๓๑,๘๘๓ ลูกบาศก์เมตร	ลูกบาศก์เมตร	๒๓๑,๘๘๓	๒๓๑,๘๘๓	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ผจส.๑/ผจส.๒/กปจ.๑/กปจ.๒

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การกระจายน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗						ผลต่าง (ผลงาน - แผนงาน)	ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	
				สถานะการดำเนินงาน			รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผนงาน		ผลงาน	แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย			ร้อยละ
				๑	๒	๓										
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาองค์กรให้มีขนาดเหมาะสม และมีขีดสมรรถนะสูง	กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ อัตราค่าจ้างให้มีความเหมาะสม กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงาน การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	-	-	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	กทป.			
		๒๐. การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)	มีการส่งเสริมธรรมาภิบาล ๑ โครงการ	-	✓	-	ออก.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ๑.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ ร้อยละ ๕๐ ๒.โครงการ ความดี ที่อยากทำ ร้อยละ ๕๐ ๓.การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ ๑๐๐ ๔.กิจกรรมให้ความรู้หลักสูตร ด้านทุจริต ศึกษา ร้อยละ ๕๐ ๕.โครงการ ส่งเสริม ธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ ๕๐ ๖.โครงการ พนักงานต้นแบบ/ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ร้อยละ ๕๐ ๗.แผนงานบริหารการประจักษ์คุณคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๕๐ ๘.ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา/กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบสานของไทยและ กิจกรรมจิตอาสา ร้อยละ ๑๐๐ ๙.การปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐.การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ	๕๐.๐๐	๖๓.๖๓	๑๓.๖๓	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	สมอ.กทป.
		๒๑. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (๘ Enablers)	มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร (๘ Enablers) จำนวน ๑ โครงการ	-	✓	-	ออก. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ของ ออก. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	ร้อยละ	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ฝพอ./กทป.
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อม รับการเปลี่ยนแปลง	๒๒. การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง ขององค์การกระจายน้ำเสีย	มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง ๓ ครั้ง	-	✓	-	ออก. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง - ช่วงไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จัดทำ โครงการส่งเสริมปฏิบัติตามจริยธรรม ผ่านคำสอนและการปฏิบัติอบรมจิต ภาวนา หลักสูตร "Format จิต Delete อารมณ์" (ครั้งที่ ๓) - ช่วงไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การกระจายน้ำเสียจัดกิจกรรม "ความดีที่อยากทำ" ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม "แลกเปลี่ยน โลก"	ครั้ง	๒.๐๐	๒.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	สมอ.กทป.
		๒๓. การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	มีการรทวนแผนงานการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร จำนวน ๑ แผนงาน	-	✓	-	ออก. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนแผนงานการร่างค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมินพฤติกรรม อันพึงประสงค์ของพนักงาน ออก. ต่อค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร (สามารถดำเนินการ ในช่วงไตรมาสที่ ๓)	ร้อยละ	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ฝอ./กทป.
		๒๔. การสร้างความผูกพันขององค์กร	มีการทบทวนแผนงานการสร้างความผูกพันขององค์กร	-	✓	-	ออก. อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม และการสร้างความผูกพันภายในองค์กร (สามารถดำเนินการ ในช่วงไตรมาสที่ ๓)	ร้อยละ	๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	-๑๕.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ฝอ./กทป.
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและ พัฒนาเครือข่ายอย่างบูรณาการ	กลยุทธ์ที่ ๖.๑ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง	๒๕. การสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อออนไลน์	มีการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่าน สื่อออนไลน์ ๒ ช่องทาง	-	✓	-	ออก. ได้ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่านสื่อออนไลน์ ๔ ช่องทาง ได้แก่ Facebook, Website หน่วยงาน, Instagram และ Twitter	ร้อยละ	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	สมอ./กทป.
		๒๖. การสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน	มีโครงการการสร้างการมีส่วนร่วมในการ ลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดชุมชน จำนวน ๑ โครงการ	-	✓	-	ออก. ได้ดำเนินการเข้าไปให้ความรู้การมีส่วนร่วมในการลดความ สกปรกของน้ำเสีย กับโรงเรียน ๓ แห่งจาก ๒๘ แห่ง ในไตรมาสที่ ๑ ในส่วนของไตรมาสที่ ๒ ได้ดำเนินการให้ความรู้การมีส่วนร่วมใน การลดความสกปรกของน้ำเสีย กับโรงเรียน เพิ่มอีก ๕ แห่งจาก ๒๘ แห่ง ดังนี้ ๑. โรงเรียนเจริญราษฎร์บึงบัว จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม ๔๐ คน ๒. โรงเรียน ที่โอเอ วิทยา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม ๕๐ คน ๓. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม ๕๐ คน ๔. โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม ๔๐ คน ๕. โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านหนองสาหร่าย) จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม ๔๐ คน	ร้อยละ	๕๐.๐๐	๑๘.๐๐	-๓๒.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	ฝจส.๑/ฝจส.๒/ฝง.๑/ ฝง.๒

หมายเหตุ : ๑ = ยังไม่เริ่มดำเนินการ ๒ = อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การอนามัยโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ที่	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย	ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗						ผลต่าง (ผลงาน - แผนงาน)	ผลการเบิกจ่าย			ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	
				สถานะการดำเนินงาน			รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หน่วยนับ	แผนงาน		ผลงาน	แผนเงิน	ผลเบิกจ่าย			ร้อยละ
				๑	๒	๓										
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๒ พัฒนาเครือข่าย และการ ดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	๒๗. การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำ เสีย	มีการฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำเสีย ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ๑๒ ชั่วโมง	-	✓	-	ออก. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับวิทยากร เพื่อกำหนด สถานที่และวันที่จะดำเนินการจัดอบรม ซึ่งได้กำหนดจัดฝึกอบรม ในช่วงไตรมาสที่ ๓ (ช่วงกลางเดือนมิถุนายน) ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน สถานที่จัดงานอยู่ในพื้นที่เขตนครราชสีมาตอนล่าง	ร้อยละ	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	สผอ./กปส.
		๒๘. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมาย	มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐๐ คน	-	✓	-	ออก. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการจัดอบรม กับ อบท. และโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายต่อไป ซึ่งมีกำหนด พื้นที่จัดอบรมในช่วงระหว่างไตรมาสที่ ๓ (ช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม) ในพื้นที่เทศบาลเมืองเชียงใหม่และเทศบาลเมืองตรัง (เนื่องจากไตรมาสที่ ๒ โรงเรียนปิดการเรียนการสอนจึงไม่สามารถ เข้าไปดำเนินการอบรมได้)	ร้อยละ	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	ไม่มี	สผอ./กปส.